

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ครั้งที่ 1 รอบเดือน เมษายน 2562 (1 ต.ค. 2561 - 30 มี.ค.2562)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเพชรเกษม- ลำพญา หมู่ที่ 2 (หลังอุบลรัตน์ชัย)	1,000,000	-	-	1	-	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรางยอ 1 หมู่ที่ 7 (ธนาภา)	3,500,000	-	-	1	-	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหม่อฮุ่น 2 หมู่ที่ 3 (บ้านหม่อฮุ่น)	1,850,000	-	-	1	-	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเจริญดี 9 หมู่ที่ 9	700,000	-	-	1	-	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนคันคลอง ชลประทาน 2 ขวา 8 ขวา 5 ซ้าย หมู่ที่ 8	3,300,000	-	-	1	-	กองช่าง	
6	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนซอยหนองหิน 2 หมู่ที่ 8	300,000	-	-	1	-	กองช่าง	
7	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคันคลอง ชลประทาน 1 ขวา 8 ขวา 5 ซ้าย หมู่ที่ 3,4,6,7,9	2,000,000	-	-	1	-	กองช่าง	
8	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคันคลอง ชลประทาน 2 ขวา 8 ขวา 5 ซ้าย หมู่ที่ 8	2,000,000	-	-	1	-	กองช่าง	
9	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยบ้านพลับ- บ้านนา (ผญ.กวง) หมู่ที่ 7	6,811,000	-	-	1	-	กองช่าง	
10	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลำพญา- บอสโก 1 หมู่ที่ 5	2,650,000	-	-	1	-	กองช่าง	
11	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลำพญา- เพชรเกษม หมู่ที่ 2,9	3,012,000	-	-	1	-	กองช่าง	
12	โครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงถนนในหมู่บ้าน	500,000	-	-	1	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
13	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลอง ชลประทาน 2 ขวา 8 ขวา 5 ซ้าย หมู่ที่ 8	1,000,000	-	-	1	-	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างรางกันอันตราย	400,000	-	-	1	-	กองช่าง	
15	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ	200,000	-	1	-	92,060	กองช่าง	
16	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนบ้านนา- หัวทุ่ง หมู่ที่ 7	250,000	-	-	1	-	กองช่าง	
17	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนบ้านไร่- เกาะจาน หมู่ที่ 8 (ทางเข้าวัดวังเย็น)	1,300,000	-	-	1	-	กองช่าง	
18	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 6,7 (ข้างบ้าน ผช.เสถียร)	1,600,000	-	-	1	-	กองช่าง	
19	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ คสล.	100,000	-	-	1	-	กองช่าง	
20	โครงการปรับปรุงบ่อพัก คสล. ถนนเพชร- ลำพญา (หลักสี่) หมู่ที่ 2,5	914,000	-	-	1	-	กองช่าง	
21	โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ	500,000	-	-	1	-	กองช่าง	
	รวม	33,887,000	-	1	20	92,060		

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
	<u>แผนงานบริหารทั่วไป</u>							
1	โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติไทย	100,000	-	-	1	-	สำนักงานปลัดฯ	
	<u>แผนงานการศึกษา</u>							
2	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียน	100,000	-	1	-	58,583	สำนักงานปลัดฯ	
3	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน	200,000	-	1	-	130,000	สำนักงานปลัดฯ	
4	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีไทย	30,000	-	-	1	-	สำนักงานปลัดฯ	
	<u>แผนงานสาธารณสุข</u>							
5	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	10,000	-	1	-	1,124	กองสาธารณสุขฯ	
6	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	150,000	1	-	-	87,000	กองสาธารณสุขฯ	
7	โครงการรู้เท่าทันโรคติดต่ออุบัติใหม่	5,000	-	-	1	-	กองสาธารณสุขฯ	
8	โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารปลอดภัย (Food Safety)	15,000	-	-	1	-	กองสาธารณสุขฯ	
9	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	12,000	1	-	-	10,680	กองสาธารณสุขฯ	
10	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อและการส่งเสริมสุขภาพ	50,000	-	-	1	-	กองสาธารณสุขฯ	
11	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน	60,000	-	-	1	-	กองสาธารณสุขฯ	
12	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	160,000	-	-	1	-	กองสาธารณสุขฯ	
	<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>							
13	โครงการสนับสนุนกิจกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	200,000	-	-	1	-	สำนักงานปลัดฯ	
14	โครงการติดตั้งกล้อง CCTV	1,000,000	-	-	1	-	สำนักงานปลัดฯ	
15	โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด	30,000	-	-	1	-	สำนักงานปลัดฯ	
16	โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ ตำบลลำพญา	150,000	-	-	1	-	สำนักงานปลัดฯ	
17	โครงการอบรมกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลลำพญา	150,000	-	-	1	-	สำนักงานปลัดฯ	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
18	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ ออกกำลังกายของประชาชน	100,000	-	-	1	-	สำนักงานปลัดฯ	
19	โครงการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ	5,860,000	-	1	-	3,912,400	สำนักงานปลัดฯ	
20	โครงการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนพิการ	488,000	-	1	-	468,800	สำนักงานปลัดฯ	
21	โครงการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	-	1	-	9,000	สำนักงานปลัดฯ	
22	โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ	250,000	1	-	-	200,000	สำนักงานปลัดฯ	
23	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบลลำพญา	70,000	-	-	1	-	สำนักงานปลัดฯ	
	รวม	9,220,000	3	6	14	4,877,587		

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
	<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>							
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพตำบลลำพญา	25,000	-	-	1	-	สำนักงานปลัดฯ	
2	โครงการสนับสนุนการประกอบอาชีพของ ประชาชน	800,000	-	1	-	100,000	สำนักงานปลัดฯ	
	<u>แผนงานการเกษตร</u>							
3	โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้สารชีวภัณฑ์ ทดแทนสารเคมี	10,000	-	-	1	-	สำนักงานปลัดฯ	
	รวม	835,000	-	1	2	100,000		

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (บ้านนายเปื๋ม)	1,300,000	-	-	1	-	กองช่าง	
2	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (บ้านนายแมน)	1,300,000	-	-	1	-	กองช่าง	
3	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (วัดลำพญา)	1,300,000	-	1	-	679,000	กองช่าง	
4	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (รพสต.ลำพญา)	1,300,000	-	-	1	-	กองช่าง	
5	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (หมู่บ้านธนาภา)	1,300,000	-	-	1	-	กองช่าง	
6	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (บ้านนายหลี่)	1,300,000	-	-	1	-	กองช่าง	
7	โครงการวางท่อเมนประปาถนนเพชรเกษม-ลำพญา หมู่ที่ 2,5	1,217,000	-	-	1	-	กองช่าง	
8	โครงการปรับปรุงและขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปาในเขต อบต.ลำพญา	500,000	-	1	-	12,255	กองช่าง	
9	โครงการปรับปรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน	300,000	-	1	-	16,500	กองช่าง	
10	โครงการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ประปา	800,000	-	1	-	58,654	กองช่าง	
	รวม	10,617,000	-	4	6	766,409		

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
	<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>							
1	โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	100,000	1	-	-	78,615	กองสาธารณสุขฯ	
2	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,500,000	-	-	1	-	กองสาธารณสุขฯ	
	<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>							
3	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15,000	1	-	-	7,925	กองสาธารณสุขฯ	
4	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	15,000	-	-	1	-	กองสาธารณสุขฯ	
	รวม	2,630,000	2	-	2	86,540		

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>							
1	โครงการพัฒนาบุคลากรของ อบต.ลำพญา	500,000	-	1	-	11,190	สำนักงานปลัดฯ กองคลัง	
2	โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน	1,000,000	-	1	-	336,826	สำนักงานปลัดฯ กองคลัง	
3	โครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการปฏิบัติงาน	200,000	-	1	-	22,351	สำนักงานปลัดฯ กองคลัง	
4	โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาต	50,000	1	-	-	3,000	กองคลัง	
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	3,000	1	-	-	1,000	กองคลัง	
6	โครงการสำรวจความพึงพอใจในการ บริหารงานของ อบต.ลำพญา	25,000	-	-	1	-	สำนักงานปลัดฯ	
7	โครงการสนับสนุนที่อ่านหนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้าน	8,000	-	1	-	1,800	สำนักงานปลัดฯ	
8	โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่ดินด้านหลัง อาคารที่ทำการ อบต.ลำพญา	497,000	-	-	1	-	สำนักงานปลัดฯ	
9	โครงการปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตหน้าอาคาร ที่ทำการ อบต.ลำพญา	300,000	-	-	1	-	สำนักงานปลัดฯ	
10	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์	50,000	-	-	1	-	สำนักงานปลัดฯ	
11	โครงการวางท่อระบายน้ำที่ทำการ อบต. ลำพญา	400,000	-	-	1	-	สำนักงานปลัดฯ	
	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>							
12	โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน	50,000	-	-	1	-	สำนักงานปลัดฯ	
	<u>แผนงานสาธารณสุข</u>							
13	โครงการพัฒนาบุคลากรของ อบต.ลำพญา	100,000	-	-	1	-	กองสาธารณสุขฯ	
14	โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน	500,000	-	1	-	1,124	กองสาธารณสุขฯ	
15	โครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการปฏิบัติงาน	100,000	-	-	1	-	กองสาธารณสุขฯ	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
	<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>							
16	โครงการพัฒนาบุคลากรของ อบต.ลำพญา	200,000	-	1	-	23,190	กองช่าง กองสาธารณสุขฯ	
17	โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน	1,500,000	-	1	-	336,087	กองช่าง กองสาธารณสุขฯ	
18	โครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการปฏิบัติงาน	600,000	-	1	-	57,820	กองช่าง กองสาธารณสุขฯ	
19	โครงการจัดหารถพารมแทรกเตอร์ตัดหญ้า ไหล่ทาง	1,900,000	-	-	1	-	กองช่าง	
	<u>แผนงานการพาณิชย์</u>							
20	โครงการพัฒนาบุคลากรของ อบต.ลำพญา	100,000	-	-	1	-	กองช่าง	
21	โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน	1,000,000	-	1	-	58,654	กองช่าง	
22	โครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการปฏิบัติงาน	300,000	-	1	-	16,500	กองช่าง	
	รวม	9,383,000	2	10	10	869,542		