

การติดตามการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเจริญดี ๘ หมู่ที่ ๙ (บริษัทนนา)	รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำพยากำหนด	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	-
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนซอยหนองหิน ๒ หมู่ที่ ๘	รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำพยากำหนด	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	-
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล.ซอยรางยอ ๒ หมู่ที่ ๗	รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำพยากำหนด	๑,๑๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	-
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ซอยเจริญดี ๑ หมู่ที่ ๙	รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำพยากำหนด	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	-
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนลำพญา - เพชรเกษม หมู่ที่ ๙	รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำพยากำหนด	๕,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	-
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงถนน ในหมู่บ้าน	ซ่อมบำรุงถนนในหมู่บ้านทุกสายที่ชำรุด ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๗	โครงการก่อสร้างรั้วกันอันตราย	ก่อสร้างรั้วกันอันตราย ถนนในหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ความยาว 500 เมตร	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	-
๘	โครงการการจัดซื้ออุปกรณ์ กระจายสัญญาณ (L๒ Switch)	จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ	๒,๔๐๐.๐๐	ไม่ใช่ งบประมาณ	ม.ค. - มี.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง	-

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ	ปรับปรุงซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 8 หมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘,๙๘๕.๐๐	เม.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง	-
๒	โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ	ลอกท่อระบายน้ำ คสล.	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๕,๔๐๒.๙๐	ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง	-

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ

○ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ

× ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด ๔๕๔,๓๘๗.๙๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ	จัดกิจกรรมวันสำคัญของไทยตามที่รัฐบาลกำหนด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ		-

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอบต.ลำพญา จำนวน 50 คน	๑๙๓,๐๐๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
๒	โครงการระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	ประชาชนในตำบลลำพญาและผู้ใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมา (จัดกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลและเวลาปกติ)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	ธ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	-
๓	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขต อบต.ลำพญา จำนวน 8 หมู่บ้าน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔	โครงการเช่างานบริการรับ - ส่ง ภาพ (ระบบ CCTV) พร้อม อุปกรณ์ผ่าน Internet บน โครงข่าย Optic Fiver (เคเบิล ใยแก้วนำแสง) แบบเหมาจ่าย รายเดือนจำนวน ๑๒ เดือน (๑ ปี) จำนวน ๑ งาน	งานบริการรับ-ส่งภาพ (ระบบ CCTV) พร้อม อุปกรณ์ผ่าน Internet บนโครงข่าย Optic Fiber (เคเบิลใยแก้วนำแสง)	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
๕	โครงการสนับสนุนกิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ในรูปแบบต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	-

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียน	เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านหนองหิน จำนวน 60 คน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๔๕๓.๘๔	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	-
๒	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน แก่เด็กนักเรียน	เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหิน จำนวน 60 คน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๙,๑๒๔.๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	-
๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ วัฒนธรรมประเพณีไทย	จัดอบรมเด็กนักเรียนและเยาวชนในเขต ตำบลลำพญา และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์/ รณรงค์	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	สำนักปลัด	-

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จัดซื้อน้ำยาฉีดพ่นแมลง ยุง ทราयोเบท และจัดซื้อประชาสัมพันธ์ในแบบต่างๆ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ	-
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนประชากรสุนัขและแมว และขึ้นทะเบียนสัตว์ จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ	-
๓	โครงการรู้เท่าทันโรคติดต่ออุบัติใหม่	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์/รณรงค์ในรูปแบบต่างๆ	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ	-
๔	โครงการอบรมประกอบการร้านอาหารปลอดภัย (Food Safety)	อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร จำนวน 60 คน และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์/รณรงค์ในรูปแบบต่างๆ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓,๐๖๐.๐๐	ม.ค. - ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ	-
๕	โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	อบรมเด็ก เยาวชน และประชาชน จำนวน 60 คน และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ในรูปแบบต่างๆ	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุขฯ	-
๖	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและการส่งเสริมสุขภาพ	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และการสร้างเสริมสุขภาพ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ	-
๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ทั้ง 8 หมู่บ้าน	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุขฯ	-

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพ ชมรมผู้สูงอายุตำบลลำพญา	จัดให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลลำพญาได้รับ การอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๔,๙๓๐.๐๐	๒๘ ส.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	-
๒	โครงการอบรมกลุ่มสตรี แม่บ้านตำบลลำพญา	จัดให้กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลลำพญาได้อบรม/ ทัศนศึกษาดูงาน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	สำนักปลัด	-
๓	โครงการเยาวชนไทยห่างไกล ยาเสพติด	อบรมเด็กเยาวชน และประชาชนในเขต อบต. ลำพญา จำนวน 60 คน จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ในรูปแบบต่างๆ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	สำนักปลัด	-

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และสันชนากการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติตำบลลำพญา	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	-
๒	โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์	จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ตำบลลำพญา	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	เม.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	-
๓	โครงการสนับสนุนการจัดงาน ประเพณีวันลอยกระทง	สนับสนุนการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ตำบลลำพญา	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔	โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น ใส่บาตรพระสงฆ์ แห่เทียนจำนำพรรษา เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	มี.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	-
๕	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายของประชาชน	สนับสนุนการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายของประชาชน จำนวน 8 หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	-
๖	โครงการจัดการแข่งขันเดิน – วิ่งเทิดพระเกียรติฯ	ประชาชนในตำบลลำพญาและตำบลใกล้เคียง	๒๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	สำนักปลัด	-
๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองต้านภัยยาเสพติด	เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตตำบลลำพญา	๑๘,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	สำนักปลัด	-
๘	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลลำพญาคัพ ต้านภัยยาเสพติด	เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตตำบลลำพญา	๖๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	สำนักปลัด	-

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	๑๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๓๙๕,๒๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	-
๒	โครงการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้พิการ	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๓๓,๖๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓	โครงการสงเคราะห์เพื่อการ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	-
๔	โครงการสนับสนุนกองทุน หลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา	จ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนหลักประกัน สุขภาพ อบต.ลำพญา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขแห่งชาติ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - ก.พ.๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	-
๕	โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลลำพญา	อบต.สมทบเงินเข้ากองทุนจำนวน 1 ส่วน ของเงินที่สมาชิกส่งเข้ากองทุน	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	-

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลำปาง

✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๙ โครงการ

○ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ

× ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๓ โครงการ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด ๑๒,๘๔๑,๗๖๗.๘๔ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอาชีพตำบลลำพญา	จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน จำนวน 50 คน	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
๒	โครงการสนับสนุนการ ประกอบอาชีพของประชาชน	สนับสนุนเงินทุนให้กลุ่มอาชีพกู้ยืมไปประกอบ อาชีพ หมู่บ้านละ 100,000 บาท	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	-

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนา ส่งเสริม และถ่ายทอดความรู้ทาง การเกษตร	จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี การเกษตรให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำพญา จำนวน 30 ราย	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	-

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - โครงการ

○ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ

× ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด - บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ (รพ.สต.ลำพญา)	ขุดเจาะบ่อบาดาลใช้ท่อเหล็ก ASTM ขนาด Ø 8 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 250 เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำดี และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด 20 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	-
๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (บ้านนายหลี่)	ขุดเจาะบ่อบาดาลใช้ท่อเหล็ก ASTM ขนาด Ø ๘ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำดี และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	-
๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ (บ้าน ผญ.กวง)	ขุดเจาะบ่อบาดาลใช้ท่อเหล็ก ASTM ขนาด Ø ๘ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำดี และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	-
๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ (หมู่บ้านพุกษาพรรณ)	ขุดเจาะบ่อบาดาลใช้ท่อเหล็ก ASTM ขนาด Ø ๘ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำดี และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	-
๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (บ้านसारว้ตร กิมเซี้ยะ)	ขุดเจาะบ่อบาดาลใช้ท่อเหล็ก ASTM ขนาด Ø ๘ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำดี และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๘๕,๐๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ (บ้านนายแอ๊ด)	ขุดเจาะบ่อบาดาลใช้ท่อเหล็ก ASTM ขนาด Ø 8 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 250 เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำดี และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด 20 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๙๙,๙๔๙.๐๐	มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	-
๗	โครงการวางท่อเมนประปาซอยเจริญดี ๓ หมู่ที่ ๙	วางท่อเมนประปาพีวีซี ขนาด Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 1,000 เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	-
๘	โครงการปรับปรุงและขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปาในเขต อบต.	วางท่อเมนประปาส่งน้ำพีวีซี ขนาด Ø 6 นิ้ว, 4 นิ้ว, 3 นิ้ว และ 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 1,000 เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๒,๘๖๗.๘๕	เม.ย. - มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	-
๙	โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน	ปรับปรุงบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จำนวน 8 หมู่บ้าน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๙,๐๖๘.๘๐	พ.ค. - มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	-
๑๐	โครงการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์กิจการประปา	จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์กิจการประปา เช่น เครื่องสูบน้ำ ท่อประปามาตรวัดน้ำ ฯลฯ	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๖๕,๘๔๙.๒๗	พ.ค. - ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	-

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ

○ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ

× ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด ๕,๔๐๒,๗๓๔.๙๒ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในตำบลลำพญา	ที่ทำการ อบต.ลำพญา ถนนคลองสวนสาธารณะ และพื้นที่อื่นๆภายในความรับผิดชอบของ อบต.ลำพญา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	-
๒	โครงการส่งเสริมการผลิตน้ำ หมักจุลินทรีย์	เด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลลำพญา จำนวน 60 คน	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กอง สาธารณสุขฯ	-

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 150 ใบ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุขฯ	-
๒	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (รีไซเคิล)	อบรมเด็ก เยาวชน และประชาชน จำนวน 60 คน	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กอง สาธารณสุขฯ	-

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	อบรมอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตำบล ลำพญา จำนวน 60 คน	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กอง สาธารณสุขฯ	-
๒	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน หมู่บ้าน	ปลูกต้นไม้บริเวณถนนหรือทางสาธารณะใน เขตพื้นที่ตำบลลำพญา	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	-
๓	โครงการขุดลอกคูคลองและ ลำรางสาธารณะเพื่อระบายน้ำ	ขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะในเขต พื้นที่ อบต.ลำพญา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง	-
๔	โครงการเมืองสวยน้ำใส	กำจัดวัชพืช และผักตบชวา ออกจากแหล่ง น้ำในเขต อบต.ลำพญา	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุขฯ	-

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ

○ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ

× ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด ๒๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ	จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ อบต./ผู้บริหาร/สมาชิก อบต.ลำพญา	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๔๐.๐๐	ส.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	-
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล	บุคลากรของ อบต.ลำพญา เข้ารับการอบรม ทุกคน	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	-

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดท้าวสตุ ครุภัณฑ์ ในการปฏิบัติงาน (ครุภัณฑ์ ดับเพลิง)	จัดหาครุภัณฑ์ดับเพลิงที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติงาน	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	-

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการเวทีประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล	ประชาชนในตำบลลำพญา จำนวน 8 หมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	-
๒	กิจกรรมสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้าน	หมู่บ้านในตำบลลำพญา มีแผนพัฒนาหมู่บ้าน สำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน	๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	มิ.ย. – ก.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	-

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างอาคาร ที่ทำการ อบต.ลำพญา	ก่อสร้างอาคาร คสล.แบบ ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๒๑ เมตร จำนวน ๑ หลัง	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
๒	โครงการก่อสร้างรั้วรอบ พื้นที่อาคารที่ทำการ อบต.ลำพญา	ก่อสร้างรั้วคอนกรีต สูง ๓ เมตร ความยาว รวม ๒๐๙ เมตร	๑,๐๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	-

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ ○ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ × ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด ๒,๐๔๐.๐๐ บาท

* รวม ๖ ยุทธศาสตร์ ๗๐ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๕ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งหมด ๑๘,๙๐๗,๙๓๐.๖๖ บาท *